

Danbro20-Citrix										Udskrevet	Side						
Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport										2019.12.12	1						
5090070-0-002.00 UF af A-vandl. 3710, Taps Å, Aller Møllebro Nord							Km/m 0/0500	Reg. nr.	3259								
Primær passage			Passagebestyrer				Side	Km/m	Byg.lbnr.								
1	5090070-0	Aller Møllevej	621	Kolding Kommune			0/0500	002.00									
Øvrige passager			621 Kolding Kommune														
Passagebegrænsninger			Frihøjder			Broklasse											
			Venstre	Midt	Højre	Normal	Bet. 1	Bet. 2	Bet. 3								
1	5090070-0																
2																	
Interesser			621 Kolding Kommune														
Bygværksbestyrer			621 Kolding Kommune														
Transmissionskode			621 Kolding Kommune														
Beliggenhed			621 Kolding Kommune				Lokalområde		S								
Kommune.....			621 Kolding Kommune				Lokalområde		S								
Vd driftområde.....			2 VD-Middelfart				Broregion										
Politikreds.....			4 Horsens				Kommunedistrikt		CH								
Matrixområde.....							Kortreference										
Tekniske data			1 Vejbærende bro				Overbyg. længde		9,20 m								
Bygværksart/funktion			1 Vejbærende bro				Overbyg. længde		9,20 m								
Skæv skæring			N				Overbyg. bredde		10,00 m								
Antal fag			3				Broareal		92 m2								
Største spændvidde			1,60 m				Mindste lysvidde										
Mindste spændvidde							Største lyshøjde										
Fugtisolering 1																	
Bemærkninger til administrative og tekniske data																	
1 Hele bygværket: Broanlæg (3 stk. Viacon ø 1,65 MP 100 stålrør)																	
Kronologi																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dato	Aktivitet	By	Fl	Sk	Eu	Mu	Le	Bæ	Is	Kb	Au	Be	Fu	Af	Up	An
	1991	Bygget															
	1992.02.26	Generaleftersyn	0	1	0	0	-	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	1998.05.11	Generaleftersyn	0	1	0	0	-	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	2007.09.13	Generaleftersyn	1	0	1	0	-	-	0	-	0	1	0	-	-	0	-
	2012.09.16	Generaleftersyn	1	0	1	0	-	-	0	-	0	1	0	-	1	0	-
	2018.04.09	Generaleftersyn	0	0	0	0	-	-	0	-	0	3	1	-	1	0	-
Vedligeholdsaftaler																	



Element 1 Hele bygværket

Tilstand 0 / -

Skadebeskrivelse



Element 1 Hele bygværket

Tilstand 0 / -

Skadebeskrivelse



Element 1 Hele bygværket

Tilstand 0 / -

Skadebeskrivelse



Element 10 Autoværn / rækværk

Tilstand 3 / +

Skadebeskrivelse Autoværn er påkørt, mangler et scepter og et scepter er overrevet.
Rækværk påkørt, en sektion mangler. Trafikfarlig ende.
Betonautoværn malingslidt.



Element	11	Brobelægning
Tilstand	1	/ -
Skadebeskrivelse	Ujævn belægning med mindre huller.	