

TILSYNSRAPPORT

Bygværksbestyrer (ejer): **VEJDIREKTORATET**

## TILSYNSRAPPORT

Vedrørende: Maling af overbygning og kunststofbelægning på broplade  
- 2016

### BYGVÆRK

Registreringsnummer: 2375

Bygværksidentifikation: 316-0-015.00

Bygværksbetegnelse: OF af gangsti 9057-0001, Tvedmark

Strækning: SØNDERBORG - FYNSHAV

Km/m: 30/0762

Rådgivers sagsnummer: A070905

TILSYNSRAPPORT

Dato: 22.11.2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side:

1.	Beskrivelse af bygværket / reparationsarbejdet.....	3
2.	Teknisk rapport vedrørende udførelsen.....	3
3.	Særlige forhold vedrørende drift og vedligehold .....	4

BILAG

NR. 1	Registreringsskema DANBROs registreringsmodul
NR. 3	Certifikater og datablade
NR. 3.1	Maling
NR. 3.2	Kunststofbelægning

## 1. Beskrivelse af bygværket / reparationsarbejdet

Denne tilsynsrapport omfatter reparation af følgende bygværk:

Registreringsnummer: 2375

Bygværksidentifikation: 316-0-015.00

Bygværksbetegnelse: OF af gangsti 9057-0001, Tvedmark

Arbejdet har omfattet:

Maling af hele overbygningen, herunder kantbjælker og de nederste 15 cm af sceptre for rækværk.

Arbejderne er udført i 2 etaper. Arbejder på den sydlige og nordlige halvdel af broen blev udført hhv. i etape 1 og 2.

Vedrørende bygværkets geometriske og tekniske data samt anlægs/reparationsudgifter henvises til bilag 1.

Udførelsesperioden var fra:

13.06.2016 – 10.08.2016

Arbejdet er udført i totalentreprise af:

Arkil A/S

Projektering og statiske beregninger gennemført af:

COWI A/S

Tilsynsarbejdet er forestået af:

Vejdirektoratet

## 2. Teknisk rapport vedrørende udførelsen

Den tekniske rapport omfatter de væsentligste oplysninger, der er indsamlet under arbejdets udførelse – og som kan forventes at være af betydning for den fremtidige drift – i form af certifikater, laboratorieattester etc.

### **Maling:**

Hele ståloverbbygningen inkl. kantbjælkerne er afrenset ved sandblæsning. Ståloverbbygningen er derefter overfladebehandlet med en primer, en mellemstrygning og en slutstrygning. Overfladebehandlingen er leveret af Hempel:

Primer: Hempel's Zinc Primer 16490

Mellemstrygning: Hempatex Hi-Build 46410

Slutstrygning: Hempatex Enamel 56360

Arbejderne er udført af Ommen & Møller a/s.

TILSYNSRAPPORT

Der henvises i øvrigt til bilag 3.1.

**Kunststofbelægning:**

På brodækket er der udført kunststofbelægning mellem kantbjælkerne. Kunststofbelægningen blev leveret af Gjerlev a/s. Typegodkendelsesdokumentet for belægningen fremgår af bilag 3.2.

Arbejderne er udført af Ommen & Møller a/s.

**3. Særlige forhold vedrørende drift og vedligehold**

Ingen relevante.

September 2012

TILSYNSRAPPORT

Bilag 1 - Registreringskema DANBROs registreringsmodul

September 2012

TILSYNSRAPPORT

Bilag 3 - Certifikater og datablade

September 2012

TILSYNSRAPPORT

Bilag 3.1 - Maling

September 2012

TILSYNSRAPPORT

Bilag 3.2 – Kunststofbelægning