

Halkærvej stoppet stenkiste 2016



Østsiden

Ved frigravning viste stenkisten at være 1,1 x 1,1m og 23m lang



Vestsiden

Stenkisten var synlig utæt og gav mange jordfaldshuller oppe i vejen og rabatten ca. 7m oppe



Østsiden



Vestsiden

Efter udregning af afvandingsarealet blev det besluttet at trykke en Ø0,65m PE-ledning 24 m lang under vejen



Der blev trykket et stålør igennem fra østsiden som blev fæstet på PE røret



Efterfølgende blev røret trukket ned igennem terrænet til stenkisten med en vibrator



Der kom en del mudder op ved processen



Røret køres ned under terræn på vej til stenkisten



Røret satte sig fast ca. 1/3 inde i stenkisten, men blev dog rystet fri efter et stykke tid



Vestsiden færdig placering



Østsiden efter beslag var skåret af med en motorsav

Efter gennempresningen fik vi løbs render gravet op til rørenderne



Renden på billedet er fra rørgennemtrykningen

En visuel inspektion viste, at røret ligger med en lunke midt under vejen, som stenkisten sandsynligvis også gør, men det er fuldt acceptabelt da røret er fuldstændigt glat indvendigt

